



OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS EM ANDAMENTO

Brasília 19, de julho de 2021

ITEM	OBRAS	NÍCIO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	TERCERIZADO	ACOMPANHAMENTO	MÃO DE OBRA IATE	SITUAÇÃO
1	Construção do Quiosque do Futevôlei - Pergolado em madeira, com telha termoacústica e forro sintético para abrigo dos praticantes do futevôlei.	22/04/2021	30/07/2021	Renato Pergolados - Responsável pela estrutura de madeira, telhas termoacústicas e instalação do forro	Engenharia do ICB	Locação e preparação do terreno, contrapiso, concretagem, instalações elétricas.	Já foram concluídas a estrutura de madeira, calhas, rufos, telhado, iluminação e piso. Aguardando chegada do material para finalização da bancada e armário.
2	Defensas no Cais em madeira Sintética.	Desde de 2020	Conforme chegada de material e nível do Lago		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB.	Parte Concluída e produção em andamento.
3	Serviços de Adequação de acessibilidade.	Desde Janeiro de 2021	Ao longo do ano		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB. Alguns serviços específicos são contratados conforme demanda.	Esse serviço está sendo executado aos poucos. Em andamento em todo o clube.
4	Adequação da Sala de Estudos.	02/08/2021	16/09/2021	Fornecimento + instalação de drywall		Parte elétrica, pintura, marcenaria	Contratação de terceirizados e aquisição de materiais e serviços.
5	Melhoria da Ventilação do banheiro masculino do Espaço Saúde.	09/07/2021	20/08/2021		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB.	Em Execução
6	Obra de Criação do Poço de Ventilação no Banheiro Feminino do Espaço Saúde.	10/07/2021	20/08/2021		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB.	Em Execução
7	Reconstrução dos alambrados dos campos de futebol	17/05/2021	26/07/2021		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB.	Em Execução