



OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS EM ANDAMENTO

Brasília 26, de outubro de 2021

ITEM	OBRAS	NÍCIO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	TERCERIZADO	ACOMPANHAMENTO	MÃO DE OBRA IATE	SITUAÇÃO
1	Defensas no Cais em madeira Sintética.	Desde de 2020	Conforme chegada de material e nível do Lago		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB.	Parte Concluída e produção em andamento.
2	Serviços de Adequação de acessibilidade.	Desde Janeiro de 2021	Ao longo do ano		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB. Alguns serviços específicos são contratados conforme demanda	Esse serviço está sendo executado aos poucos. Em andamento em todo o clube
3	Torca do piso emborrachado da Fonte Infantil	17/05/2021		Empresa PAVGRAN - Calçada em concreto estampado Empresa PlayTime - piso emborrachado - EPMD	Engenharia do ICB	Preparo da base de concreto para execução do piso emborrachado	Parte sob responsabilidade do Iate concluída. Calçada em piso concreto estampado concluído. Empresa PlayTime, vencedora da Licitação, não iniciou os serviços ainda.
4	Construção das Salas Administrativas das Piscinas Semiolímpicas	Setembro	Dezembro	Empresa CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA - Construção com fornecimento de mão de obra e materiais	Engenharia do ICB		Em andamento
5	Ampliação da Tribuna do Campo de Futebol	21/09/2021	20/12/2021		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB. Alguns serviços específicos são contratados conforme demanda	Em andamento
6	Reforma da Antiga Sede Social	11/10/2021	20/12/2021		Engenharia do ICB	Execução com mão de obra própria do ICB. Alguns serviços específicos são contratados conforme demanda	Em andamento